

Laurin koulun saneeraus ja keuhkokeittiön rakentaminen hankkeen 3. vaiheen aikataulun muuttaminen

Tekninen lautakunta 01.06.2022 § 72

Asian valmistelija:

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. 0500 782 584

Laurin koulun saneeraukseen ja keuhkokeittiön rakentamiseen on varattu määrärahaa talousarvioon vuosille 2020-2022 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2023 sekä 2025. Vuosi 2024 oli tarkoitus olla saneerauksessa välivuosi. Hanke on edennyt siten, että vaihe 1 (keuhkokeittiö) valmistuu kesällä 2022 ja vaihe 2 (alakoulu) valmistuu vuodenvaihteessa 2023 ja saadaan käyttöön hiihtoloman 2023 jälkeen. Aikataulua on aikaistettu ja vuodelle 2022 on päätetty 2 000 000 € lisämäärärahasta.

Vaiheen 3 (yläkoulu) rakennusurakan kustannusarvio vuonna 2019 oli 3 761 898 € (sisältää saattoliikenteen 1800 m²; 360 000 €).

Korjattu kustannusarvio on saatu 12.5.2022 ja se sisältää indeksimuutoksen sekä alkuperäisestä poiketen noin 120 m² laajennuksen (jopo-pääty ja varasto). Kustannusarviosta puuttuvat tilaajahankinnat, joiden kustannus arvioidaan olevan noin miljoona euroa. Tilaajahankinnoista tehdään listaus, kustannusarvio ja urakan aikataulutus tarkentuvat talousarviokäsittelyyn mennessä.

Kustannusten kannalta on järkevintä aloittaa vaiheen 3 toteutus heti vaiheen 2 valmistumisen jälkeen. Väistöilat ovat olemassa jo valmiina ja niiden seisottaminen tyhjinä aiheuttaa mm. turhia lämmityskustannuksia. Kustannuksia säästyy myös, kun työmaata ei tarvitse perustaa uudelleen. Vaiheen 3 toteutus alkaisi keväällä 2023 ja jatkuisi vuonna 2024.

	arvio	kertymä	huomautukset
TP2020	500 000 €	245 979 €	
TP2021	1 500 000 €	2 584 145 €	
TA2022	3 500 000 €	5 492 999 €	
TS2023	2 500 000 €	714 843 €	
	8 000 000 €	9 037 966 €	
TS2024	0		
		vaihe 3. uusi kustannusarvio	
TS2025	2 000 000 €	4 551 000 €	arvio
		+ tilaajahankinnat 1 000 000 €	arvio
yhteensä		14 588 966 €	

Päätösehdotus

(vt. tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Laurin koulun saneeraus ja keskuskeittiön rakentaminen -hankkeen vaiheen 3 rakentaminen aloitetaan vuoden 2023 aikana ja määräraha varaukset tehdään vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 152
196/02.08/2021

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, p. 044 783 7300

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. 0500 782 584

Päätösehdotus

(kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Laurin koulun saneeraus ja keskuskeittiön rakentaminen -hankkeen vaiheen 3 rakentaminen aloitetaan vuoden 2023 aikana ja määrärahavaraus esitetään vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös:

Petteri Huuskonen ehdotti Kimmo Karkoisen, Mika Vilolan ja Juha Vanhasen kannattamana, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi hankkeen suunnitelmien tarkistamista varten kunnan taloudellinen kantokyky huomioiden.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Petteri Huuskosen ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Alatalo ja Toivonen) ja 9 EI-ääntä (Maisila, Vanhanen, Karkoinen, Hurme, Huuskonen, Kylänpää, Hyrsky-Heikkilä, Vilola ja Vänni).

Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Petteri Huuskosen ehdotuksen äänin 2–9.

Rakennustarkastaja Annika Heikola oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.