

Investointien seuranta 09.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 11.10.2023 § 128
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneeraus, josta kolmosvaiheen urakat 1 ja 2 alkoivat kesäkuun alussa. Urakka 2 valmistui 30.9.2023. Urakan 1 on määrä valmistua 13.10.2023.

Pikkulaurin päiväkodin osastojen tiivistyskorjaukset ovat valmiit. Yleisten tilojen tiivistystyö jatkuu. Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti tiivistystyön ajan.

Aarlahden ruoppaus on aloitettu.

Terveyskeskuksen 2-vuotis takuukorjaukset ovat valmistuneet. Kattokorjauksia ei ole hyväksytty. Urakoitsija pidensi takuuajan vakuutta 30.10.2023 asti. Urakoitsija antoi esityksen katon kunnostuksesta. Kunta aloittaa neuvottelut tähän liittyen.

Ruotsinpellon suunnitelmia päivitetään Asevelitien osalta. Syy suunnitelmien päivitykseen on se, että Laurin koulun hulevesien johtaminen ei olisi ollut mahdollista nykyisellä putkistolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.