

Investointien seuranta 05.2023

Tekninen lautakunta 21.06.2023 § 84
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteista käynnissä ovat:

Laurin koulun saneeraus, josta kolmosvaiheen urakat 1 ja 2 alkoivat kesäkuun alussa.

Pikkulaurin päiväkodin tiivistyskorjaukset on aloitettu ja jatkuvat. Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti tiivistystyön ajan.

Paloaseman IV-korjaus on alkanut, arvioitu valmistuminen heinäkuun loppuun mennessä.

Tavastilan koulun salaojakorjaus on alkanut.

Aarlahden kunnostustyöt on aloitettu.

Vaahteramäen päiväkodin 2-vuotis takuukorjaukset on sovittu tehtäväksi 16.-18.6.2023, ovat pieniä rakennusteknisiä korjauksia.

Terveyskeskuksen 2-vuotis takuukorjaukset ovat valmistuneet. Kattokorjauksia ei ole hyväksytty. Urakoitsijalle esitetään takuuajan vakuuden pidentämistä ja pyydetään korjaussuunnitelma.

Ruotsinpellon kunnallistekniikan rakentamisen osan 1 työt jatkuvat.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitseen investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.