

Investointien seuranta 06-07.2023

Tekninen lautakunta 23.08.2023 § 98
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteista käynnissä ovat:

Laurin koulun saneeraus, josta kolmosvaiheen urakat 1 ja 2 alkoivat kesäkuun alussa. Urakkaan 1 on myönnetty kaksi viikkoa lisäaikaa.

Pikkulaurin päiväkodin osastojen tiivistyskorjaukset ovat valmiit. Toimistotilojen, keittiön ja yleisten tilojen tiivistystyö jatkuu. Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti tiivistystyön ajan.

Paloaseman IV-korjaus on valmis.

Tavastilan koulun salaojakorjaus on valmis.

Aarlahden ensimmäisen vaiheen kunnostustyöt on saatu tehtyä. Rantaparturit niittävät kaislat vielä uudelleen. Ruoppauksesta pyydetään tarjoukset.

Terveyskeskuksen 2-vuotis takuukorjaukset ovat valmistuneet. Kattokorjauksia ei ole hyväksytty. Urakoitsija pidensi takuuajan vakuutta 31.10.2023 asti. Urakoitsija antaa esityksen katon kunnostuksesta ja aikataulusta.

Lukion muraaliseinän purkutyöt on tehty. Uuden seinärakenteen asennustyöt on aloitettu.

Ruotsinpellon kunnallistekniikan rakentamisen osan 1 työt ovat valmiit.

Terveyskeskuksen takana olevan pyörätien valaistus on tekeillä.

Päätösehdotus
(Tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.