

Investointien seuranta 10.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.11.2023 § 140
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen urakan 1 vastaanotto oli viikolla 42.

Pikkulaurin päiväkodin tiivistyskorjaukset ovat valmistuneet. Päiväkotiin tehdään vielä ilmanvaihdon ja lattialämmityksen säätö.

Aarlahden ruoppaus on valmistunut.

Terveyskeskuksen takuuajasta vakuutta on jatkettu 31.5.2024 asti. 24.10.2023 katon takuukorjauskokouksessa sovittiin seuraavaa:

Välittömästi korjataan puutteellisesti tehdyt vesi/höyrypussien paikkaukset ja vielä korjaamatta olevat uudet vesipussipaikat. Lisäksi samalla suoritetaan saumojen ja poimujen koeavaukset ja auki olevien saumojen korjaukset. Koeavaukset tehdään yhdessä sovittuihin kermikaistojen pääty- ja sivusaumoihin tasalappeilla ja taitekohdissa sekä varmistetaan pintakermin kiinnityksiä alustaan (Kermin tulisi olla kauttaaltaan kiinni aluskermissä.).

Ensi keväänä tarkastetaan katon tilanne ja korjausten toimivuus ja sovitaan jatkotoimista.

Ruotsinpellon suunnitelmia päivitetään Asevelitien osalta. Syy suunnitelmien päivytykseen on se, että Laurin koulun hulevesien johtaminen ei olisi ollut mahdollista nykyisellä putkistolla.

Asemantien KLV, välillä Kurinantie-Asema on tarjouslaskennassa siten, että valituksen alainen osuus jää optio-osuudeksi. Kohde on aloitettava vuoden 2023 aikana, koska MAL-kausi päättyy ja kohteen MAL-rahast eivät muuten siirtyisi seuraavalle MAL-kaudelle.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

