

Investointien seuranta 01.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 14.02.2024 § 19
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:
Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Investointien seurannasta välitetään tietoa myös kunnanhallitukselle.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 3, urakan 3 työt ovat alkaneet.

Asemantien jkpp-tien louhintatyöt ja puustonraivaus on tehty. Työt ovat talvitaulla ja jatkuvat keväällä.

Raimelan vesihuollon saneeraus etenee aikataulun mukaisesta.

TALOUSARVION TOTEUMA 01/2024

Projekti-numero	Projektin nimi/sisältö	Hankkeen kokonais-kustannus-arvio, euroa	TA 2024 euroa	Urakka-hinta	Lisätyöt	Toteutunut kustannus	Toteutus-aikataulu/ valmis
9301	Laurin koulun saneeraus, vaihe 3, urakka 3	15 500 000	2 800 000	1 647 800		71 945	29.11.2024
9115	Tavastilan koulu turvavalaistusjärjestelmän uusiminen	12 364	10 000			2 364	
9314	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema	417 550	150 000	267 550		7 898	
9314	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema / ELY	-70 240	-70 240				
9038	Raimelan vesihuollon saneeraus, kunnan osuus	372 900	170 000	170 000		32 900	30.11.2024

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedokseen ja välittää tiedon myös kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.