

Investointien seuranta 02.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.03.2024 § 30
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Investointien seurannasta välitetään tietoa myös kunnanhallitukselle.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 3, urakan 3 työt ovat alkaneet.

Asemantien jkpp-tien louhintatyöt ja puustonraivaus on tehty. Työt ovat talvitaulla ja jatkuvat keväällä.

TALOUSARVION TOTEUMA 02/2024

Projekti-numero	Projektin nimi/sisältö	Hankkeen kokonais-kustannus-arvio, euroa	TA 2024 euroa	Urakka-hinta	Lisätyöt	Toteutunut kustannus	Toteutus-aikataulu/ valmis
9301	Laurin koulun saneeraus, vaihe 3, urakka 3	15 500 000	2 800 000	1 647 800		275 227	29.11.2024
9115	Tavastilan koulu turvavalaistusjärjestelmän uusiminen	12 364	10 000			2 364	
9314	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema, sis. valot	380 000	180 000	267 550	6 213	19 795	31.10.2024
9032	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema / ELY sis.	-190 000	- 85 717	-133 775	-3 106	- 9 898	
9038	Raimelan vesihuollon saneeraus, kunnan osuus	372 900	170 000	170 000		32 900	30.11.2024

Päätösehdotus

(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedokseen ja välittää tiedon myös kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.