

Investointien seuranta 04.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.05.2024 § 61

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Investointien seurannasta välitetään tietoa myös kunnanhallitukselle.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 3, urakan 3 työt ovat käynnissä.

Tavastilan koulun IV-urakan urakoitsija on valittu.

Vaahteramäen päiväkodin pihan laajennuksen aitojan toimittaja on valittu.

Urheilukeskuksen uuden ruohonleikkurin hankinnan kilpailutus on tehty ja toimittaja valittu.

Terveyskeskuksen katon takuuaikainen vakuus on voimassa 31.5.2024 loppuun. Urakoitsija ei ole aloittanut katon korjausta. Kunta on vaatinut takuuajan vakuuden pidentämistä ja urakoitsijalta korjauksen aikataulua.

Asemantien jkpp-tien rakennekerrosten ja valaistuksen kaapeloinnin rakentaminen on käynnissä alkaen junaradan suunnasta. Optio-osuuden louhintatyöt on aloitettu.

Ruotsinpellon kunnallistekniikan, osan 1, kaapeloinnit ovat tekemättä. Tehdään kesällä 2024.

Roukkulin alueen katu- ja vesihuollon rakentaminen, osa 2, selvitetään vaihtoehtoista rakennustapaa (Pintamaan poisto louhintamassojen hyötykäyttöä vastaan, katujen ja tonttien pohjarakenteiden valmisteluun.)

Asevelitien kunnallistekniikan saneeraus on tilattu.

TALOUSARVION TOTEUMA 04/2024, projektit jotka ovat käynnissä tai valmistuneet

Projektin numero	Projektin nimi/sisältö	Hankkeen kokonaiskustannusarvio, euroa	TA 2024 euroa	Urakka-hinta	Lisätyöt	Toteutunut kustannus / tuotto	Toteutus-aikataulu/ valmis
9301	Laurin koulun saneeraus, vaihe 3, urakka 3	15 500 000	2 800 000	1 647 800		-615 816	29.11.2024
9115	Tavastilan koulun turvavalaisusjärjestelmän uusiminen	7 636	10 000			-2 364	
9314	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema, sis. valot, sis.	-380 000	-180 000	-379 238	-57 338	-79 795	31.10.2024
9032	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema / ELY sis. valot	190 000	85 717	189 619	13 348	39 898	
9038	Raimelan vesihuollon saneeraus, kunnan osuus	307 100	170 000	170 000		-32 900	30.11.2024
9950	Puhtaanapito- ja ruokapalvelujen kalustohankinnat		30 000			-6 732	
9046	Urheilukeskuksen maalämpöjärjestelmän korjaus	25 000	25 000	21 320	4 960	-26 280	03.2024
9782	Maa-alueen myynti, tuloa					5 887	

Päätösehdotus

(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedokseen ja välittää tiedon myös kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 03.06.2024 § 148

6/10.03.02.00/2020

Esityslistan mukana lähetetään tulosalue/projektitasoinen toteuma tammi–huhtikuulta.

Päätösehdotus

(kj):

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että jatkossa investoinnit raportoidaan kunnanhallitukselle osavuosisikatsausten yhteydessä.